Compte rendu de la sortie travaux sur le site de la rivière souterraine de Bataillé le 21 avril 2018

Participants : Olivier et Sandrine COLLON, Fabrice MAILLET, Romain GAILLARD, Vincent LAITANG

Objectif de la sortie : Poser la plaque de contreplaqué filmé au fond du puits et mettre en place une liaison spéléophone fixe

Nous commençons par équiper le puits en inaugurant au passage les douilles inox mises en place pour la main courante d'accès au puits

Siège social : 1 Chemin de COQUELIAU – Epannes 79160 ARDIN
SIRET : 490 083 037 000 21 APE : 9312Z
Courriel: cds79@ffspeleo.fr Tel: **06-85-11-44-00**

Nous continuons par la pose de la ligne spéléophone fixe dans le puits

Une ficelle a tout d'abord été tendue à la verticale pour servir de repère pour effectuer les perçages.
Nous avons ensuite mis en place les embases et colliers puis fixé les tubes IRL Ø 16mm.
Le câble de liaison a ensuite été enfilé puis raccordé aux deux bouts sur des boitiers de connexion.
La liaison a été ensuite testée avec deux spéléophones.

Les travaux se poursuivent par la découpe et la pose de la plaque de contreplaqué filmé au fond du puits

La plaque est découpée et descendue en deux parties puis posée sur la structure métallique existante au fond du puits

Olivier COLLON
Président du CDS79

Travaux effectués avec le soutien du Comité Spéléologique Régional Nouvelle Aquitaine (CSRNA)

Siège social : 1 Chemin de COQUELIAU – Epannes 79160 ARDIN
SIRET : 490 083 037 000 21 APE : 9312Z
Courriel: cds79@ffspeleo.fr Tel: **06-85-11-44-00**